



# COMUNE DI AFRAGOLA

## Provincia di Napoli

### PROGETTO ESECUTIVO

### AMMODERNAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEI TRATTI CITTADINI

Titolo elaborato:

**CRONOPROGRAMMA DELLE FASI  
ATTUATIVE**

Elaborato:

**AII.ER.04**

Scala:

Data: **NOVEMBRE 2016**

Il Tecnico:



Direttore Tecnico:  
Ing. Raffaele Iorio

Il Responsabile Unico del  
Procedimento:

# PROGETTO ESECUTIVO

## Ammodernamento della rete idrica e fognaria dei tratti cittadini

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO							
Fasi	Nome attività	Durata in gg.	Settimane				
			1	2	3	4	5
	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE IDRICA RIONE SALICELLE	21					
<b>I</b>	<b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b>						
1	Allestimento depositi, zone stoccaggio e messa in sicurezza	1					
2	Realizzazione impianti di cantiere	1					
<b>II</b>	<b>LAVORAZIONI</b>						
3	Tagli, demolizioni e disfacimenti pavimentazione stradale	7					
4	Scavi, trasporti	7					
5	Posa tubazioni idriche in ghisa e realizzazioni allacci idrici in acciaio	10					
6	Rinfianchi, rinterri e ripristini sede stradale	7					
<b>III</b>	<b>SMOBILIZZO</b>						
7	Smobilizzo e pulizia del cantiere	1					
	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE IDRICA VIA MURILLO FATIGATI	7					
<b>I</b>	<b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b>						
1	Allestimento depositi, zone stoccaggio e messa in sicurezza	1					
2	Realizzazione impianti di cantiere	1					
<b>II</b>	<b>LAVORAZIONI</b>						
3	Tagli, demolizioni e disfacimenti pavimentazione stradale	2					
4	Scavi, trasporti	2					
5	Posa tubazioni idriche in ghisa e realizzazioni allacci idrici in acciaio	3					
6	Rinfianchi, rinterri e ripristini sede stradale	4					
<b>III</b>	<b>SMOBILIZZO</b>						
7	Smobilizzo e pulizia del cantiere	1					
	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA VIA CIRILLO	7					
<b>I</b>	<b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b>						
1	Allestimento depositi, zone stoccaggio e messa in sicurezza	1					
2	Realizzazione impianti di cantiere	1					
<b>II</b>	<b>LAVORAZIONI</b>						
3	Tagli, demolizioni e disfacimenti pavimentazione stradale	2					
4	Scavi, trasporti	2					

**T  
O  
T  
A  
L  
E  
  
3  
5  
  
G  
I  
O  
R  
N  
I**

5	Posa tubazioni corrugate fognarie e realizzazioni innesti	3								
6	Rinfianchi, rinterri e ripristini sede stradale	4								
<b>III</b>	<b><i>SMOBILIZZO</i></b>									
7	Smobilizzo e pulizia del cantiere	1								