

# ALLEGATO "A"

Comune di Afragola  
Provincia di Na

## DIAGRAMMA DI GANTT

### Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria di alcune scuole cittadine

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

**CANTIERE:** Territorio comunale, Afragola (Na)

Afragola, 19/10/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
(Architetto dipendente comunale Laezza Filippo)

---

per presa visione  
IL COMMITTENTE  
(Dirigente Settore Edilizia Pubblica Boccia Nunzio)

---

Architetto dipendente comunale Laezza Filippo  
Contrada Leutrec prolungamento Via Calvanese  
80021 Afragola (Na)  
081/8529293 - 081/8529293  
f.laezza@comune.afragola.na.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	28 Nov 16			05 Dic 16			12 Dic 16															
		29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>	62 g	[Barra grigia con freccia verso il basso]																					
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g	Z1																					
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g				Z1																		
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g				Z1																		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g	Z1																					
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g						Z1																
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3 g	Z1																					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g	Z1																					
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g						Z1																
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2 g																						
Smobilizzo del cantiere	3 g																						
<b>DEMOLIZIONI E TAGLI</b>	2 g																						
Demolizione di solaio in c.a.	2 g							Z1															
<b>IMPIANTI</b>	50 g																						
Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato)	3 g																						
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto	20 g																						
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto an	15 g																						
<b>OPERE STRUTTURALI</b>	12 g																						
<b>CEMENTO ARMATO</b>	12 g																						
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o	7 g																						
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	5 g																						
<b>LEGENDA Zona:</b>																							
Z1 = ZONA UNICA																							



